



Provincia di Cremona

Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia scolastica

Via Bellarocca 7 – 26100 Cremona

tel. 0372 4061

Lavori: **Istituto Tecnico Pacioli di Crema "Luca Pacioli"** Via delle Grazie, 6 – Crema
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE
DELLA COPERTURA DELL'AULA MAGNA
CUP G98B20001080001 - CIG: 90119185FE

Ditta: **Libera Costruzioni Srl**, con sede legale in Cuneo, Corso IV Novembre n. 17,
C.F./P.IVA 03519880045

Importo a base d'asta (oltre IVA):	Euro	168.475,21	(esclusa sicurezza)
Importo per opere di sicurezza (oltre IVA):	Euro	32.143,31	
Ribasso d'asta del 21,125%	Euro	35.590,39	
Importo di contratto (oltre IVA):	Euro	165.028,13	(inclusa sicurezza)

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

(Art. 199 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

In data **5** (cinque) **ottobre 2022** (duemilaventidue), in Crema (CR), il sottoscritto architetto Massimo Masotti, nella qualità di Direttore dei Lavori indicati in oggetto;

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 07/06/2022 che fissava il termine di consegna il 05/09/2022;

- Vista la Concessione proroga lavori di 30 gg con decreto del Settore Infrastrutture Stradali, Patrimonio ed Edilizia Scolastica del 31/08/2022 n. 352 con il quale si prendeva atto della richiesta della ditta del 23.08.2022 prot. 63087, fissando il nuovo termine per il 05.10.2022.

- in attesa della approvazione della perizia suppletiva e di variante per maggiori prestazioni senza modifica della scadenza dei lavori;

- Visto l'art. 25 del DECRETO 7 marzo 2018, n. 49;

Avendo effettuato il sopralluogo in cantiere in data 7.10.2022 ed avendo avuto riscontro dall'ing. Giuriani del termine dei lavori strutturali

Certifica

che i lavori in epigrafe sono stati ultimati il giorno 05/10/2022, pertanto in tempo utile, ad esclusione di alcuni lavori di completamento e precisamente:

- ultimazione posa manto di copertura parte bassa dietro abisde;
- completamento tinteggiatura;
- smontaggio opere provvisionali e gru;
- messa in opera controsoffitto locali parte bassa;
- rimozione attrezzature e rifiuti dal cantiere.

Per il completamento di dette opere si assegna all'impresa un termine perentorio di 20 gg a partire dalla data di ultimazione dei lavori. Per la contabilità farà fede per il completamento dei lavori la data del 5.10.2022.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Massimo Masotti)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Massimiliano Rossini)

LIBERA COSTRUZIONI SRL

(Il Legale Rappresentante Sig. Antonio Aiello)
